

SERVIÇO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO RN
 LOCAL: RUA MIRABEAU DA CUNHA MELO, 1924 – CANDELÁRIA / NATAL (RN)
 DATA: 02/2022

BASE DE DADOS: ORSE - NOVEMBRO DE 2022 / SINAPI - JANEIRO DE 2023 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ÍTEM (R\$)	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	(R\$)	(R\$)	%	(R\$)	
1.0	DOCUMENTAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.463,37	1,56%	100%	R\$ 3.463,37	R\$ -		R\$ -	
2.0	DEMOLIÇÃO E ATERRO COM DETRITOS DE OBRA	R\$ 3.475,02	1,57%	80%	R\$ 2.780,02	20%	R\$ 695,00		R\$ -
3.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO	R\$ 19.835,00	8,93%		R\$ -	25%	R\$ 4.958,75	75%	R\$ 14.876,25
4.0	REVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA (ASSOALHO DE IPÊ)	R\$ 971,18	0,44%					100%	R\$ 971,18
5.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE (ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E DE GESSO ACARTONADO) & INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	R\$ 35.971,86	16,20%	75%	R\$ 26.978,90	25%	R\$ 8.992,97		R\$ -
6.0	PINTURA ACRÍLICA (TETO & PAREDE)	R\$ 45.860,81	20,66%	30%	R\$ 13.758,24	60%	R\$ 27.516,49	10%	R\$ 4.586,08
7.0	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDE)	R\$ 5.382,88	2,42%		R\$ -	50%	R\$ 2.691,44	50%	R\$ 2.691,44
8.0	REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO)	R\$ 4.303,42	1,94%		R\$ -	50%	R\$ 2.151,71	50%	R\$ 2.151,71
9.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA & ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS)	R\$ 12.303,84	5,54%	40%	R\$ 4.921,54	30%	R\$ 3.691,15	30%	R\$ 3.691,15
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA & ACESSÓRIOS DE REFRIGERAÇÃO	R\$ 22.620,18	10,19%	40%	R\$ 9.048,07	30%	R\$ 6.786,05	30%	R\$ 6.786,05
11.0	RAMPA DE ACESSO	R\$ 10.153,11	4,57%	25%	R\$ 2.538,28	75%	R\$ 7.614,83		R\$ -
12.0	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	R\$ 36.790,50	16,57%			50%	R\$ 18.395,25	50%	R\$ 18.395,25
13.0	FUNDAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.044,17	0,92%		R\$ -	50%	R\$ 1.022,09	50%	R\$ 1.022,09
14.0	INFRAESTRUTURA (PILARETES DO ARQUIVO MORTO)	R\$ 1.936,90	0,87%	100%	R\$ 1.936,90	0%	R\$ -		R\$ -
15.0	COBERTURA - ARQUIVO MORTO	R\$ 14.737,09	6,64%		R\$ -	50%	R\$ 7.368,55	50%	R\$ 7.368,55
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.161,51	0,97%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.161,51
	TOTAL	R\$ 222.010,84	100,00%	29%	R\$ 65.425,31	41%	R\$ 91.884,27	29%	R\$ 64.701,26
	ACUMULADO	R\$ 222.010,84	100,00%	29%	R\$ 65.425,31	70%	R\$ 157.309,58	99%	R\$ 222.010,84

VICTOR PINHEIRO DA COSTA
 M.e ENGENHARIA CIVIL
 CREA/RN: 211299029-2